

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Кербұлақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Кербұлақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13970531-1
Конкурстың атауы:	Приобретение блочно-модульных мед пунктов, подстанции скорой медицинской помощи в Кербулакском районе
Лоттың нөмірі:	№ 75667770-OK1
Лоттың атауы	Модульдік ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	236120.900.000990
Тауардың атауы*:	Модульдік ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	44642857.14
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	44642857.14
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісім-шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 6 ай мерзімінде
Жеткізу орны*	334043300, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Көктал а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Көктал а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 3190-2018
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ғимараттың белгіленуі: блок-модульдік. Мақсаты: блоктық-модульдік медициналық пункт — жедел медициналық көмек көрсетуді жүзеге асыратын дербес емдеу-профилактикалық мекеме, мысалы, ауылдық жерлерде-Ауылдық Дәрігерлік учаскенің құрамында немесе аудандық аурухананың басылығыммен жеке медициналық пункт ретінде. Қолдану шарттары: - қоршаған ауаның температурасы минус 45°С-тан плюс 45°С-қа дейін; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығының орташа жылдық мәні плюс 15°С температурада кемінде 75%; - теңіз деңгейінен кемінде 1000 м биіктік; - І типті атмосферада - шартты таза (МЕМСТ 15150-69); - сейсмикалығы MSK-64 шкаласы бойынша кемінде 9 балға дейінгі аудандарда (МЕМСТ 17516-1-90); - жел жүктемесі бойынша - І-ІІІ аудандар (КНЖЕ 2.01.07-85); - қар жүктемесі бойынша - І-ІV аудандар (КНЖЕ 2.01.07-85). Отқа төзімділік дәрежесі: КР ҚНЖЕ бойынша ІІІа 2.02-05-2009. Дайындау, жеткізу, тиеу-түсіру қызметтері, жиналмалы-жиналмалы модульдік ғимаратты орнату орнын дайындау бойынша ілеспе қызметтер (саңылауларды тесу, бітеу, шатырдың, қабырғалардың түйіскен жерлерін орнату және т.б.) осы ғимараттың құнына қосылады. Кіру кезінде мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға (пандус, қоршаулар, белгілер, қондыраулар және т.б.) қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды көздеу. Ғимараттың сыртқы габариттері: кемінде Д/Ш/В-12000х900х5500 мм, үй-жайлардың ішкі биіктігі кемінде 2500 мм. жеткізу жолыныңында: төбесі мен орындығы бар Беседка кемінде 2х2 М. 1 дана. көшедегі еден шамы кемінде 50 ватт 14 дана. (Тапсырыс берушімен келісіледі). Асфальт (ірі түйіршікті кем дегенде 5 см. ұсақ түйіршікті 5 см.) 355 шаршы метр көгал кем дегенде 298 шаршы метр Туя кем дегенде 7 дана. қарағай кем дегенде 7 дана. хеджирлеу кем дегенде 40 м. тактильді плитка кем дегенде 15 м. (Түсі Сары.) Қоқыс контейнерлеріне арналған алаң ауданы кемінде 4 ш.м. ТП 40 кВa 1 дана электрмен жабдықтау (ССП 3х1х35) кемінде 100 м. тіректер (СВ 105) кемінде 2 дана 50. Сумен жабдықтау: (Ø 100, 30 мм.), (Ø 25, 20 мм.), өрт гидранты, кемінде 2 сақина құдық, қақпақ, есептегіш (су есептегіш). Ағаштарды тамырымен жолу, ағаштардың тәжін көтеру (ағаш шатырының түбінен бұтақтарды кесу) тік орналасу бензин генераторы АВР жанармай бағымен бірге кемінде 15 кВт/сағ. Конвектор кем дегенде 1.5 кВт/сағ 10 дана.ғимарат атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсеріне төзімді болуы керек, инженерлік коммуникациялармен, желдетумен және кондиционерлеумен, сумен, кәрізбен, жылытумен жабдықталған. Өрт дабылы жүйесін орнатуден. Санитариялық тораптар мен үй-жайларда (электрлік немесе механикалық) бөлек желдету жүйесін көздеу. Модульдік ғимарат салу үшін жер учаскесінің ауданы 0,1 га құрайды. Медициналық пункттің жер учаскесінің аумағын қоршау кемінде 130 құма метр, биіктігі кемінде 1,70 м, екі кіреберіс қақпасы және бір кіреберіс есігі (қақпасы) болуы тиіс. Болат Профильді құбырдан жасалған қоршауға арналған тіректер 40*40*2,5 ГОСТ 8639-82. Болат Профильді құбырдан жасалған көлденең бөренелер (үш қатар) кем емес 40*20*1,5 ГОСТ 8639-82. Қоршаудың үш жағы қалыңдығы 0,45 мм полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді болаттан жасалған металмен "қапталған" (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Түсі). Алдыңғы (Алдыңғы) ашық түрі. Профильді болат құбырдан жасалған тіректер кемінде 40*40*2,5 ГОСТ 8639-82. Болат Профильді құбырдан жасалған көлденең бөренелер (үш қатар) кем емес 40*20*1,5 ГОСТ 8639-82. Болат Профильді құбырдан жасалған тік бөренелер 20*20*1,5 ГОСТ 8639-82, қадамы кемінде 160 мм. метал конструкцияларын коррозиядан қорғау үшін праймерді қолданыңыз (GF-021, бi-03K, EP-0199 және т.б.). Бұл бояу материалдарын қолданар алдында бетті дайындау керек - өнiмнiң бетiнен металдың коррозиясын (отт), масштабты, майлы және консервативтi майлармен ластандуы, ескi бояуды және металдың қолданылатын материалмен жақсы жабысуына (адгезиясына) кедергі келтiретiн басқа қабаттарды алып тастау. Праймердi қолданғаннан кейiн барлық метал бiлiмдердi бояңыз (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түс). Қоршау қақпасы қос жармалы - кемінде 2 дана. (өлшемі 1,7 м x 4 м), кіру қақпасы кемінде (өлшемі 1,5 м x 1 м). Үй-жайлардың тізбесі: •вестибюль және дәліз кемінде 12 м2, дәрiхана пунктi кемiнде 6 м2 болатын тiркеу орны, ауданы кемiнде 12 м2 орта медициналық персонал кабинетi, ауданы кемiнде 12 м2 акушерлiк қабылдау кабинетi, * рәсiмдiк алаңы кемiнде 12 м2, * көлемi кемiнде 8 м2 егу кабинетi, * материалдар жинау және зерттеу жүргiзу бөлмесi ауданы кемiнде 12 м2, ауданы кемiнде 3 м2 қолға арналған раковинасы(қолжұғышы) бар дәретхана(Дәретхана), * ауданы кемiнде 3 м2 мүмкiндiгi шектеулі адамдар үшін қолына арналған раковинасы(қолжұғышы) бар дәретхана(Дәретхана), * шаруашылық және тұрмыстық үй-жайлар (сорғы бөлмесi, мұқамал мен медициналық препараттарды сақтау бөлмесi, биокалдықтарды сақтау бөлмесi) жалпы ауданы кемiнде 11 м2. Кiреберiс пен пандус пандус биіктігінің ұзындыққа қатынасы кемiнде 1:20 м, ерекше жағдайларда тығыздалған жерлерде кемiнде 1:12, пандустың ені кемiнде 1,2 м болуы тиіс; пандусы бар кіру алаңының өлшемдері кемiнде 2,2 м x 2,2 м болуы тиіс; барлық баспалдақтар мен пандустардың екі жағы бойымен, тұтқалардың болуы; Пандустағы тұтқалар 0,7 және 0,9 м-ден кем емес деңгейде, баспалдақта 0,9 деңгейінде, балалардың тағы да 0,5 деңгейінде болуы мүмкін жерде орналасуы тиіс; пандустардың шеттерінде биіктігі 0,05 м-ден кем емес және таяқтың сырғып кетуіне жол бермеу үшін биіктік айырмашылығы 0,45 м-ден кем емес көлденең беттердің жиектері бойында пандустарда болуы тиіс аяқтары; қабырғаларға жанаспайтын барлық баспалдақтар сатыларының бүйір жиектерінің биіктігі кемінде 0,02 м бүйірлері болуы тиіс; кiреберiс сыртқы есiктер табалдырықтарының биіктігі кемiнде 1,4 см аспауы тиіс, ғимарат ішінде табалдырықсыз; Мүдегертер үшін қолжетiмдi кiреберiс есiктiң ені кемiнде 0,9 м болуы тиіс, екі есiктi есiктер кезiнде бiр жұмыс бөлбеуiнiң ені бiр жынысты есiктер үшiн талап етiлетiн ені болуы тиіс; кiреберiс пен пандустың үстiндегi шатырды бейiндi болат құбырдан жасалған пункттiң негiзiн көздеу 50*50*2, жертөле қаптамасымен (биіктігі - 400 мм, тереңдігі - 400 мм). Тамбурдың сипаттамалары: тамбур Каракасы Болат Профильді құбырдан жасалған 60*60*2 ГОСТ 8639-82. Тамбурдың қабырғалары ПВХ панельдерінен (ақ), үстiнгi жағы өйнектен (бiр камералы), төменгi жағы ПВХ панельдерінен тұрады. Тамбурдың кiреберiс есiгiнiң өлшемі кемiнде 900 мм *2000 мм., тамбурдың өлшемдері кемiнде 2000 мм*3000 мм. полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді болаттан жасалған габаритті төбесі (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Түсі). Еден қақпасы кемiнде 125*8 ГОСТ 8509-93 бұрыштық болаттан жасалған, профильді құбырдан кемiнде 600 мм қадаммен көлденең арқалықтары бар 60*40*2 ГОСТ 8645-68 Профильді құбырдан кемiнде 2500 мм қадаммен бойлық арқалықтармен 60*40*2 ГОСТ 8645-68. Профильді құбырдан жасалған еден негiзiне арналған тіректер 100*100*2,5 ГОСТ 8645-68. жертөле қаптамасымен (биіктігі - 400 мм - ден кем емес) жертөле қалыңдығы 0,47 мм-ден кем емес полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді болаттан жасалған металмен қапталады (Түсі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша): еден - 1 қабат-мырышталған болат 0,35 мм - ден кем емес. 2 қабат - жылу оқшаулау-жанбайтын, қалыңдығы роликті оқшаулау ТУ 5763-001-56846022-05 бойынша "шөгуден" қорғалған шыны талшықтан жасалған минералды жүн негiзiнде кемiнде 100 мм 3-шi қабат - бу тосқауылы - ПВХ пленкасы 100 мкр. Барлық метал конструкциялар GF-021 праймерiмен өңделдi. Сыртқы жақтау топырақта қалыңдығы кемiнде 55 МКМ пластификаторлар қосып, Органикалық ерiткiштер қоспасындағы коллоидил мен алкид шайырының ерiтiндiсiнде СВП суспензиясымен (нитроцеллюлозамен, пластификатормен және диспергатормен жағылған пигмент) боялған. Еден мен төбенiң жақтауы: еден-бұрыштық болаттан жасалған периметр бойынша кемiнде 125*8 ГОСТ 8509-93 Профильді құбырдан 600 мм қадаммен көлденең арқалықтары бар күшейтiлген белдеу 60*40*2 ГОСТ 8645-68 Профильді құбырдан кемiнде 2500 мм қадаммен бойлық арқалықтармен 60*40*2 МЕМСТ 8645-68. Профильді құбырдан жасалған еден негiзiне арналған тіректер 100*100*2,5 ГОСТ 8645-68. жертөле қаптамасымен (жертөленің биіктігі - 400 мм кем емес) жертөле қалыңдығы 0,47 мм кем емес полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді болаттан жасалған металмен қапталды. Тіректерді бетондау тереңдігі кемiнде 500 мм болуы керек.тіректердің қадамы бiр-бiрiнен кемiнде 2000 мм болуы керек. Профильді құбырдан жасалған көлденең және бойлық арқалықтарға арналған тіректер 60*60*2 ГОСТ 8645-68. Тіректерді бетондау тереңдігі кемiнде 500 мм болуы керек.тіректердің қадамы бiр-бiрiнен кемiнде 2000 мм болуы керек. Төбесi-бұрыштық болаттан жасалған периметр бойынша кемiнде 125*8 ГОСТ8509-93 күшейтiлген белдеу. Модульдік медициналық пункт қабырғаларының қақпасы: бұрыштық болаттан жасалған бұрыштық тіректер кемiнде 125 * 8 ГОСТ 8509-93. Қабырғалардың сыртқы өрлеуі: үш қабатты сәндіктен қалыңдығы кемiнде 100 мм панельдер (тығыздығы 100 мин плита оқшаулағышымен) ГОСТ 32603-2012. Түс Тапсырыс берушімен келісіледі. RAL 9002 қабырғаларының ішкі түсі. Ішкі қабырғалар-қалыңдығы кемiнде 50 мм үш қабатты сәндік панелінен (тығыздығы 100 мин плита оқшаулағышымен) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002) төбесі - қалыңдығы кемiнде 75 мм үш қабатты сәндік панелінен (тығыздығы 100 мм плита оқшаулағышымен) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002). ГОСТ 52292-2009 бойынша кемiнде 2 топтың отқа төзімділігі жоғары еден - фанера (ФСФ), кемiнде 18 мм, қалыңдығы кемiнде 2 мм коммерциялық гетерогенді ПВХ жабыны, үй-гидрооқшаулағышы: еден-1 қабат-0,40 мм кем емес мырышталған болат. 2 қабат-жылу оқшаулау-жанбайтын, ТУ 5763-001-56846022-05 бойынша "шөгуден" қорғалған шыны талшықтан жасалған минералды жүн негiзiндегi қалыңдығы 100 мм орамды оқшаулау 3-шi қабат - бу тосқауылы - ПВХ пленкасы кемiнде 100 мк. Қалыңдығы кемiнде 0,47 мм полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді болаттан жасалған төрт қабатты, суық шатыр жабыны Тапсырыс берушімен, Профильді құбырдан жасалған металл фермаларда ГОСТ 8645-68 келісілсін. Шатырдың карнизі кемiнде 400 мм. қалыңдығы кемiнде 0,47 мм ГОСТ 52146-2003 полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді Болат парақтың карнизінің сыртқы өрлеуі карниздің Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Су ағынын ұйымдастыру - Су ағызу жүйесі түбі қалыңдығы кемiнде 0,47 мм ГОСТ 14918-80 электрмен жабдықтау электрмен жабдықтау санаты ІІІ-ші; * ШІР қосқышы немесе тарату қорыбы арқылы 380/220В ғимаратқа енгізу: * TN-S (3L+N+PE) жерге қосу жүйесі • ішкі электр желілері ашық орындалуы-тіісті қимадағы ВВГ нг кабелі, науаларда, ПВХ кабельдің арналарында • Автоматты ажыратқыштары және ЖКБ бар тарату қалқандары; екі қос розетканың өр бөлмесіндегі Розетка топтары; * өр бөлмедегі бірінші ажыратқыштары; • * электр зертханасы оқшаулау және жерге қосу кедергісін өлшеуді қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші ұйымдастырады.электр сымдары ВВГ НГ2,5 және ВВГ НГ3х1,5 сымдарымен орындалады. Алдын ала э.жүктеме Сагт=8.1 кВт, RU=9.6 кВт жылыту, желдету және кондиционерлеу жылыту электр конвекторынан орналасу жоспарына сәйкес орналасқан, қуаты кемiнде 1.5 кВт/сағ.желдету табиғи, желдетіш. Су және кәріз .Сумен жабдықтау көлемі кемiнде 500 литр су қорының резервуарынан қамтамасыз етіледі.судың қысымын сорғы станциясы тұтқну нүктесіне дейін пластикалық құбырлар арқылы жасайды. Ішкі кәріз Ø кемiнде 50-100 мм пластикалық құбырдан жүзеге асырылады, модульді құрылымының едендеріне орнатылады және сыртқы септикке жер астындағы траншеяға шығарылады. Көлемі 4м3 кәріз септігі бір металл орындақ өлшемі: 465*450*830 мм., кемiнде 14 дана; 15. Ілгіш Кактус металл білгірі 1700 мм кемiнде 3 дана; 16. Тоңазытқыш кем дегенде 300л. кемiнде 1 дана; 17. Медициналық үстел алюминийден жасалған, 3 сөресі бар өлшемі: 830х600х400мм., кемiнде 2 дана; 18. Кофе үстелі мөлшері 600х800х550мм., кемiнде 1 дана; 19. Электр қалқаны ең аз мөлшері 600х500х250, электр есептегіші және барлық қажетті жабдығы бар жиынтықта кемiнде 1 дана; 20. Дәрі-дәрмектерді сақтауға арналған Шкаф (мөлшері:650х300х1650мм) кемiнде 1 дана; 21. Кондиционер (сплит-жүйе) салқындату қуаты, 9000 BTU/сағ, кемiнде 4 дана; 22. Ең аз қуаты 1000 ватт гидравликалық сорғы., кемiнде 1 дана; 23. Айна мөлшері: 500х650мм, кемiнде 4 дана; 24. Дәретхана 2 данадан кем емес; 25. Раковиналар кемiнде 7 дана; 26. Сыртқы бір жапырақты металл есіктер, оқшаулағышы бар қалыңдығы 1 мм болат табтақтан жасалған, өлшемі 960 мм*2000 мм.цилиндрлік құлыппен және "антипанника" типті авариялық ашу жүйесімен кемiнде 4 дана; 27. Ішкі ПВХ есіктері, мөлшері 800*2000мм кем емес 9 дана, мөлшері 1000*2000мм кем емес 1 дана (мобильділігі төмен азаматтар үшін). Цилиндрлік құлыппен және қысым тұтқасымен (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі) бір жармалы, саңырау; 28. ПВХ терезелері, екі камералы екі қабатты терезе, москит торы бар, түсі ақ. Өлшемдері: кемiнде 800*500мм кемiнде 3 дана; 29. ПВХ терезелері, екі камералы екі қабатты терезе, москит торы бар, түсі ақ. Өлшемдері: кем дегенде 700*1000мм 1 дана. ПВХ терезесі, екі камералы екі қабатты терезе, москит торы бар, түсі ақ. Өлшемдері: кем дегенде 1500*1000мм кемiнде 6 дана; 30. ПВХ терезелері, екі камералы екі қабатты терезе, москит торы бар, түсі ақ. Өлшемдері: кем дегенде 1000*700мм 1 дана (тіркеу үшін), терезе контуры бойынша 100 мм беткейлер. 31. Гинекологиялық кресло кемiнде 1 дана.32 компьютер жиынтығы кемiнде 1 дана. 33. МФУ сиялы принтер кем дегенде 1 дана. Барлық бұйындар, түйіспелі қосылстар қосымша металл элементтерімен қолма-қол ақшамен және юбка тақтасымен жабылады. Барлық сыртқы инженерлік желілермен (электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз су бұру, септик) қамтамасыз ету.Конкурсқа қатысушы тауардың СТ-КЗ сертификаттың ұсыну қажет. Бөлім басшысы Б. Кабицолда
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Келісім-шарттық міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындау
--	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
№ конкурса:	№ 13970531-1
Наименование конкурса:	Кербулақ ауданындағы блокты-модульді медициналық пункттерді, жедел медициналық жәрдем қосалқы станциясын сатып алу
Номер лота:	№ 75667770-OK1
Наименование лота:	Здание модульное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	236120.900.000990
Наименование товара*:	Здание модульное
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	44642857.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	44642857.14
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	6 месяца со дня регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	334043300, область Жетісу, Кербулакский район, с.Коктал КАЗАХСТАН, область Жетісу, Кербулакский район, с.Коктал,
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3190-2018
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Обозначение здания: Блочно-модульное. Назначение: Блочный-модульный медицинский пункт — представляет собой автономное лечебнопрофилактическое учреждение, осуществляющее оказание оперативной медицинской помощи, например, в сельской местности — в составе сельского врачебного участка или в качестве отдельного медицинского пункта под руководством районной больницы. Условия применения: - температура окружающего воздуха от минус не менее 45°С до плюс 45°С; - среднегодовое значение относительной влажности воздуха не менее 75% при температуре плюс 15° С; - высота над уровнем моря не менее 1000 м; - в атмосфере типа I - условно-чистая (ГОСТ 15150-69); - в районах с сейсмичностью до не менее 9 баллов по шкале MSK-64 (ГОСТ 17516.1-90); - по ветровой нагрузке - I-III района (СНИП 2.01.07-85); - по снеговой нагрузке - I-IV района (СНИП 2.01.07-85). Степень огнестойкости: IIIа по СНИП РК 2.02-05-2009. Изготовление, доставка, погрузочно-разгрузочные услуги, сопутствующие услуги по подготовке места установки сборно-разборного полнокомплектного модульного здания (пробивка, заделка проемов, устройство, заделка примыканий кровли, стен и т.д.) включается в стоимость данного здания. При входе предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями (подступы, ограждения, знаки, звонки и т.д.). Внешние габариты здания: не менее Д/Ш/В - 12000х9000х3500 мм, внутренняя высота помещений не менее 2500мм. В комплекте поставки: Беседка с крышей и скамьей не менее 2х2 м. 1 шт. Светильник торшерный уличный не менее 50 ватт 14 шт. (Согласовать с заказчиком) Надворный туалет деревянный не менее 1 шт. Контейнер металлический (0,4 м3) не менее 1 шт. Скамейка уличная без спинки не менее 1,5 м. 3 шт. Урна металлическая не менее 3 шт. Брусчатка (толщ. 5 см.) не менее 150 кв.м (Цвет согласовать с заказчиком). Асфальт (крупнозернистый не менее 5 см, мелкозернистый 5 см.) 355 кв.м Газон не менее 298 кв.м Туя не менее 7 шт. Сосна не менее 7 шт. Живая изгородь не менее 40 м. Тактильная плитка не менее 15 м. (Цвет желтый.) Площадка для мусорных контейнеров площадь не менее 4 кв.м. ТП 40 кВa 1 шт Электрооснабжение (СИП 3х1х35) не менее 100 м. Опоры (СВ 105) не менее 2 шт. 50. Водоснабжение: (Ø 100, 30 м.), (Ø 25, 20 м.), пожарный гидрант, колодец не менее 2 колода, крышка, счетчик (водомер). Выкопка деревьев, поднятие кроны деревьев (спил ветвей с нижней части кроны дерева) Вертикальная планировка Безынозный генератор не менее 15 кВт/час в комплекте с топливным баком с АВР. Конвектор не менее 1.5 кВт/ч 10 шт. Здание должно быть устойчив к прямому воздействию атмосферных осадков, оснащено инженерными коммуникациями, вентиляцией и кондиционированием, водоснабжением, канализацией, отоплением. С установкой системы пожарной сигнализации. Предусмотреть раздельную вентиляционную систему в санузлах и помещениях (электрическую либо механическую). Площадь земельного участка для возведения модульного здания составляет 0,1 га. Также территория должна быть ограждена. Ограждение территории земельного участка медицинского пункта должно составлять не менее 130 погонных метров, высотой не менее 1,70 м с двумя въездными воротами и одной входной дверью (калиткой). Стойки для забора из стальной профильной трубы не менее 40°40*2,5 ГОСТ 8639-82. Горизонтальные лаги (трех рядов) из стальной профильной трубы не менее 40°20*1,5 ГОСТ 8639-82. Три стороны забора «обшиваются» металлом из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной 0,45 мм (Цвет по согласованию с заказчиком). Лицевая (передняя) часть открытого типа. Стойки из стальной профильной трубы не менее 40°40*2,5 ГОСТ 8639-82. Горизонтальные лаги (трех рядов) из стальной профильной трубы не менее 40°20*1,5 ГОСТ 8639-82. Вертикальные лаги из стальной профильной трубы не менее 20°20*1,5 ГОСТ 8639-82 с шагом не менее 160 мм. Для защиты металлических конструкций от коррозии использовать грунтовку (ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199 и т.д.). Перед нанесением данных лакокрасочных материалов необходимо подготовить поверхность - удаление с поверхности изделия продуктов коррозии металла (ржавчины), окалины, загрязнений жировыми и консервационными смазками, старой краски и других наслоений, мешающих хорошему сцеплению (адгезии) металла с наносимым материалом. После нанесения грунтовки окрасить все металлические изделия (Цвет по согласованию с заказчиком). Врата ограждения двусторонние распашные - не менее 2 штук. (размер 1,7 м х 4 м), входная калитка не менее (размер 1,5 м х 1 м). Перечень помещений: •вестибюль и коридор не менее 12 м2, регистратура с аптечным пунктом не менее 6 м2, кабинет среднего медицинского персонала площадью не менее 12м2, кабинет акушерского приёма площадью не менее 12м2, • процедурная площадью не менее 12м2, • прививочный кабинет площадью не менее 8 м2, • комнатазабора материалов и проведения исследований площадью не менее 12м2, туалет(уборная) с раковиной(умывальником) для рук площадью не менее 3м2, • туалет(уборная) с раковиной(умывальником) для рук, для людей с ограниченными возможностями площадью не менее 3м2, хозяйственные и бытовые помещения (насосная комната, комната хранения инвентаря и медицинских препаратов, комната хранения биоотходов) минимальной общей площадью не менее 11м2. Крыльцо и пандус Соотношение высоты пандуса к длине должно составлять не менее 1:20 м, в исключительных случаях в затененных местах не менее 1:12, ширина пандуса не менее 1,2 м; Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м × 2,2 м; Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, необходимо наличие поручней; Поручни на пандусе должны располагаться на уровне не менее 0,7 и 0,9 м, на лестнице на уровне 0,9, где возможно пребывание детей еше на уровне 0,5; На пандусе должны быть бортики высотой не менее 0,05 м по краям маршей пандусов и вдоль краем горизонтальных поверхностей при перепаде высот не менее 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги; Боковые края ступеней всех лестниц, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м; Высота порогов входных наружных дверей не должна превышать не менее 1,4 см, внутри здания без порогов; Ширина входной двери доступной для инвалидов, должна быть не менее 0,9 м, при двусторончатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для индивидуальных дверей; Предусмотреть навес над крыльцом и пандусом Основание пункта из стальной профильной трубы не менее 50°50*2, с обшивкой цоколя (Высота - 400 мм, глубина - 400 мм). Характеристики тумбы: Каркас тумбы выполнен из стальной профильной трубы не менее 60°60*2 ГОСТ 8639-82. Стены тумбура состоят из ПВХ панелей (белых), верх - стекло (однокамерное), низ - ПВХ панели. Размер входной двери тумбура не менее 900 мм *2000 мм., Размеры тумбура не менее 2000мм*3000мм. Крыша двухскатная из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием (Цвет по согласованию с заказчиком). Каркас пола с изготовлен из угловой стали не менее 125°8 ГОСТ 8509-93 с поперечными балками с шагом не менее 600 мм из профильной трубы не менее 60°40*2 ГОСТ 8645-68 с продольными балками с шагом 2500 мм.из профилированной трубы не менее 60°40*2 ГОСТ 8645-68. Стойки для основания пола из профилированной трубы не менее 100°100*2,5 ГОСТ 8645-68. с обшивкой цоколя (Высота - не менее 400 мм) Цоколь обшивается металлом из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм (Цвет по согласованию с заказчиком). Пол - 1-й слой - сталь оцинкованная не менее 0,35 мм. 2-й слой - теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной не менее 100 мм на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05 3-й слой - парозащита. - Пленка ПВХ 100 мкр. Все металлические конструкции обрабатываются грунтовкой ГФ-021. Наружный каркас окрашен суспензией СВП (пигмент развальцованный с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов толщиной не менее 55мм по грунту. Каркас рамы пола и потолка: Пол - Усиленный пояс по периметру из угловой стали не менее 125°8 ГОСТ 8509-93 с поперечными балками с шагом 600 мм из профильной трубы не менее 60°40*2 ГОСТ 8645-68 с продольными балками с шагом 2500 мм.из профилированной трубы не менее 60°40*2 ГОСТ 8645-68. Стойки для основания пола из профилированной трубы не менее 100°100*2,5 ГОСТ 8645-68. с обшивкой цоколя (Высота цоколя - не менее 400 мм) Цоколь обшивается металлом из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм. Цвет согласовать с заказчиком. Глубина бетонирования стоек должна быть не менее 500 мм. Шаг стоек не менее 2000 мм друг от друга. Стойки для поперечных и продольных балок из профилированной трубы не менее 60°60*2 ГОСТ 8645-68. Глубина бетонирования стоек должна быть не менее 500 мм. Шаг стоек не менее 2000 мм друг от друга. Потолок - Усиленный пояс по периметру из угловой стали не менее 125°8 ГОСТ 8509-93. Каркас стен модульного мелпункта: угловые стойки из угловой стали не менее 125°8 ГОСТ 8509-93. Наружная отделка стен: из трёхслойной сэндвич панели толщиной не менее 100 мм (с утеплителем мин.плита плотностью 100) ГОСТ 32603-2012. Цвет согласовать с заказчиком. Внутренний цвет стен RAL 9002. Межкомнатные стены - из трёхслойной сэндвич панели толщиной не менее 50 мм (с утеплителем мин.плита плотностью 100) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002) Потолок - из трёхслойной сэндвич панели толщиной не менее 75 мм (с утеплителем мин.плита плотностью 100 мм) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002). Пол - фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) обработанная составом огнебиозащиты не менее 2 группы по ГОСТ 52292-2009, не менее 18мм, коммерческое гетерогенное ПВХ покрытие толщиной не менее 2 мм. Паро - гидро-теплоизоляция: Пол - 1-й слой - сталь, оцинкованная не менее 0,40 мм. 2-й слой - теплоизоляция - негорючий, рулонный утеплитель толщиной 100 мм на основе минеральной ваты из штапельного стекловолокна, с защитой от «проседания» по ТУ 5763-001-56846022-05 3-й слой - парозащита. - Пленка ПВХ не менее 100 мкр. Кровля четырехскатная, холодная из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм (Цвет кровли согласовать с заказчиком, на металлических фермах из профильной трубы ГОСТ 8645-68. Карниз крыши не менее 400 мм. Внешняя отделка карниза стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,47 мм ГОСТ 52146-2003 цвет карниза согласовать с заказчиком. Организовать сток воды - водосточная система Дно Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывными линиями толщиной не менее 0,47 мм ГОСТ 14918-80 Электрооснабжение категория электрооснабжения III-я; • ввод в здание 380/220В через разъем ШР или распределительную коробку; • система заземления TN-S (3L+N+PE); • внутренние электрические сети открытого исполнения - кабель ВВГ НГ соответствует сечения, в лотках, кабельных каналах ПВХ; • распределительные щитки с автоматическими выключателями и УЗО; розеточные группы в каждой комнате двух двойных розеток; • выключатели одного в каждой комнате; •• измерения сопротивления изоляции и заземления электро - лабораторий при необходимости организует Заказчик.электропроводка выполняется проводом ВВГ НГх2,5 и ВВГ НГ3х1,5. Предварительная эл.нагрузкаРр=8.1 кВт, Ру=9.6 кВт Отопление, вентиляция и кондиционирование: Отопление осуществляется от электрического конвектора расположенных согласно плану расстановки, мощностью не менее 1.5 кВт/ч. Вентиляция естественная, форточная. Водопровод и канализация Водоснабжение обеспечивается из бака запаса воды объёмом не менее 500 л. Напор воды создается насосной станцией по пластиковым трубам к точке потребления. Внутренняя канализация осуществляется из пластиковой трубы Ø не менее 50-100 мм, смонтированной в полах модульной конструкции и выведена в траншее под землей к наружному септику. Канализационный септик объёмом 4м3 Септиком для сбора канализационных отходов служит: смонтированные за пределами здания железобетонные кольца Ø не менее 150 в количестве не менее 3 штук общая глубина не менее 3 метра в подземном котловане, с бетонированным дном и железобетонной крышкой, с откидным люком. Заземление: Для заземления используется контур наружного заземления, выполненный из вертикальных заземлителей (Ø25) и горизонтального заземлителя шной. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не будет превышать не менее 4 Ом. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением. В качестве проводников заземления используется нулевой провод сети и шину заземления, проложенную по внутренней стене здания. Отопление осуществляется от электрического конвектора, в количестве не менее 10 шт, расположенных согласно плану расстановки, мощностью не менее 1.5 кВт/ч. Модульный медицинский пункт комплектуется следующим оборудованием: 1. Бак из пищевого пластика (500 л), толщиной стенки 3 мм не менее 1шт; 2. Подставка с огнетушителем ОПУ-5 не менее 2шт; 3. Крепление с водонагревателем 30л не менее 1шт.; 4. Стеллаж 4 полки размер: 2000х1000х400мм не менее 1шт.; 5. Шкаф (Размер:830х500х1820мм), не менее 2шт.; 6. Шкаф для документов (Размер:1860х850х400мм), не менее 1шт.; 7. Шкаф для одежды (Размер900х450х1820мм) не менее 1шт. 8. Тумбочка прикроватная (Размер:400х450х400), не менее 2шт; 9. Стол одно тумбовый(Размер:1200х600х750мм), не менее 1шт; 10. Подставка с раковины (Размер:550х300х825мм), не менее 7шт; 11. Стол (Размер:1200х600х750мм), не менее 1шт; 12. Кухетка 2020х580х600мм., не менее 2шт; 13. Табурет медицинский, габариты (сиденье*высота)330*450-610 мм. Диаметр основания (разлет опор) 430 мм., не менее 2шт; 14. Стул металлический с мягким основанием и спинкой размер: 465*450*830 мм., не менее 14 шт; 15. Вешалка кактус металлическая высота 1700мм не менее 3шт; 16. Холодильник минимум 300л. не менее 1шт; 17. Столик прикатной медицинский сделан из алюминия, имеет 3 полки размер:830х600х400мм., не менее 2шт; 18. Стол журнальный размер 600х800х550мм., не менее 1шт; 19. Электрощит минимальный размер 600х500х250, в комплекте с электросчётчиком и всем необходимым оборудованием не менее 1шт; 20. Шкаф для хранения медикаментов (Размер:650х300х1650мм) не менее 1шт; 21. Кондиционер (сплит-система) Мощность охлаждения, 9000 БТЕ/ч, не менее 4шт; 22. Гидронасос минимальной мощностью 1000 ватт., не менее 1шт; 23. Зеркало размер:500х650мм, не менее 4шт; 24. Унитаз не менее 2 шт; 25. Раковины не менее 7 шт; 26. Двери наружные односторчатые металлические двери, изготовлена из стального листа толщиной 1 мм с утеплителем, размер 960мм*2000мм.сцилиндрическим замком и системой аварийного открывания типа «антипаника» не менее 4 шт; 27. Двери внутренние ПВХ, размер не менее 800*2000мм 9 шт., размер не менее 1000*2000мм не менее 1 шт. (для маломобильных граждан). Односторчатые, глухие, с цилиндрическим замком и нажимной ручкой (Цвет по согласованию с заказчиком). 28. Окна ПВХ, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет белый. Размеры: не менее 800*500мм не менее 3шт. 29. Окна ПВХ, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет белый. Размеры: не менее 1500*1000мм не менее 6 шт; 30. Окна ПВХ, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет белый. Размеры: не менее 700*1000мм 1 шт. Окно ПВХ, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет белый. Размеры: не менее 1000*700мм 1 шт. (для регистратуры), откосы 100 мм по контуру окна. 31. Гинекологическое кресло не менее 1 шт. 32.Комплект компьютера не менее 1 шт. 33. МФУ струйный принтер не менее 1 шт. Все стыки, соединения примыкания закрываются доборными металлическими элементами обналичниками и плинтусом. Обеспечить всеми наружными инженерными сетями (электрооснабжения, водоснабжения, водоотвод канализации, септик). При участии в конкурсе предъявить сертификат СТ-CZ на товар. Руководитель отдела Б. Кабиолла
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Исполнение договорных обязательств качественно и в установленные сроки
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).