

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Кербұлақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Кербұлақ аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 13970531-1
Конкурстың атауы:	Приобретение блочно-модульных мед пунктов, подстанции скорой медицинской помощи в Кербулакском районе
Лоттың нөмірі:	№ 76970037-OK1
Лоттың атауы	Модульдік ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	236120.900.000990
Тауардың атауы*:	Модульдік ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	90027678.57
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	90027678.57
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісім-шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 6 ай мерзімінде
Жеткізу орны*	334030100, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 3190-2018
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ғимараттың атауы: Блокты-модульдік Мақсаты: Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін облыстық жедел және шұғыл медициналық көмек станциясы құрамындағы бөлек медициналық пункт ретінде қызмет атқаратын блокты-модульді кешен. Қолдану шарттары: • Ауа температурасы: -45°С-тан +45°С-қа дейін; • Орташа жылдық ауа ылғалдылығы 75%; температурасы +15°С; • Теңіз деңгейінен биіктік 1000 м-ден аспайды; • Атмосфераның типі I - шартты таза (ГОСТ 15150-69); • Сейсмикалық белсенділік аймақтары 9 балға дейін (MSK-64 шкаласы бойынша) (ГОСТ 17516.1-90); • Жел жүктемесі: I-III аймақтар (СНІП 2.01.07-85); • Қар жүктемесі: I-IV аймақтар (СНІП 2.01.07-85). Өртке қарсы түру дәрежесі: IIIа (СНІП РК 2.02.05-2009). Өндіру, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары және қосымша қызметтер: • Орнату орнына дайындық жұмыстарын қамтиды: тесіктерді бұрғылау, жабу, шатыр мен қабырғалардың қосылстарын жабу және т.б.; • Электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау жүйелеріне қосу ғимараттың бағасына кірмейді. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға кіруді қамтамасыз ету: • Пандус, қоршаулар, белгілер, қоңыраулар және басқа да шараларды қарастыру қажет. Ғимараттың сыртқы өлшемдері: Ұзындығы/Ені/Биіктігі - 12000х12000х5500 мм, ішкі биіктігі кемінде 2500 мм. Модульді ғимарат салуға арналған жер учаскесінің аумағы 0,15 га құрайды. Сонымен қатар, аумақ қоршалуы тиіс. Медициналық пункт жер учаскесінің қоршауы 160 поғоны метрді құрауы қажет, биіктігі кемінде 1,70 м, екі кіре беріс қақпасы мен бір кіреберіс есігі (қақпа) болуы керек. Қоршау бағаналары болат профильді құбырдан жасалуы қажет, диаметрі кемінде 40402,5 ГОСТ 8639-82 бойынша. Горизонтальды лагтар (кемінде үш қатар) болат профильді құбырдан жасалуы керек, диаметрі кемінде 40201,5 ГОСТ 8639-82 бойынша. Қоршау жағы болат мырышталған профилді парақпен қапталады, полимерлі қаптамасы кемінде 0,45 мм болуы тиіс. Металл конструкцияларын коррозиядан қорғау үшін грунт пайдалану қажет (ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199 және т.б.). Осы лак-бояу материалдарын қолданар алдында бетінің дайындығы жүргізілуі тиіс - металл коррозиясының (темір-қызыл), шкала, май және консервант майларымен, ескі бояумен және басқа да қабаттармен ластанған бөліктерді тазарту. Грунттау материалы қолданылғаннан кейін барлық металл бұйымдарын бояу қажет (түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы). Қоршау қақпасы екі жапсырмалы, ашылатын - кемінде 2 дана (өлшемі кемінде 1,7 м х 4 м), кіреберіс қақпасы (өлшемі кемінде 1,7 м х 1 м). Станция аумағында 100 мм қалыңдықтағы сәндвич панельдерінен 12х7х4 м (ҰКБ) өлшемінде автокөлік үшін кемінде 2 гараж орнатылуы қажет, сондай-ақ автокөлік үшін металл конструкциялы шатыр орнатылуы қажет, оның өлшемі кемінде 10х7х4 м (ҰКБ) болуы тиіс. Шатырдың үш жағы болат мырышталған профилді парақпен қапталады, полимерлі қаптамасы кемінде 0,45 мм болуы тиіс (түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы). Алдыңғы (беткі) жағы ашық тите болады. Бөлмелер тізімі: вестибюль және дәліз, ас үй, аға фельдшердің кабинеті, ерлер үшін демалыс бөлмесі, әйелдер үшін демалыс бөлмесі, қол жууға арналған раковинасы бар бөлек (ерлер, әйелдер) дәретхана (туалет), инвентарь мен медициналық препараттарды сақтау бөлмесі, есірткі препараттарын сақтау бөлмесі, өту бөлмесі, қалдықтарды сақтау бөлмесі. Жоспар қосымша түрде схема түрінде беріледі. Есірткі препараттарын сақтау бөлмесі қауіпсіздік дабылы мен бейнебақылау жүйелерімен жабдықталуы тиіс (2 бейнекамера), сондай-ақ бөлменің барлық периметрі бойынша арматураланған және металл есігі бар, құлыппен жабдықталуы қажет. Қанатша және пандус Пандустың биіктігі мен ұзындығының арақатынасы 1:20 болуы тиіс, ерекше жағдайларда, шектелген жерлерде 1:12, пандустың ені кемінде 1,2 м болуы керек; Пандустың кіреберіс алаңының өлшемі кемінде 2,2 м × 2,2 м болуы тиіс; Барлық баспалдақтар мен пандустардың екі жағында да тұтқалар болуы керек; Пандуска арналған тұтқалар 0,7 және 0,9 м деңгейінде орналасуы керек, баспалдақта 0,9 м деңгейінде, ал балалар болуы мүмкін жерлерде 0,5 м деңгейінде; Пандус шеттерінде биіктігі кемінде 0,05 м болатын қаптамалар болуы керек, пандустың маршруттарының шеттерінде және горизонтальды беттердің шеттерінде биіктігі 0,45 м-ден астам айырмашылық болған кезде, тростың немесе аяғының сырғып кетпеуі үшін; Барлық баспалдақтардың қабырғаларға жақын емес бүйір шеттерінде биіктігі кемінде 0,02 м болатын қаптамалар болуы керек; Сыртқы есіктердің пороғтарының биіктігі 1,4 см-ден аспауы керек, ішкі есіктерде пороғтар болмайды; Инвалидтерге арналған кіреберіс есіктің ені кемінде 0,9 м болуы тиіс, екі қанатты есіктерде бір жұмыс істейтін қанаттың ені бір есікке арналған талапқа сәйкес болуы керек; Қанатша мен пандустың үстінен шатыр қарастырылуы керек. Пункттің негізі 50502 профильді болат құбырдан, цокольды жабумен (биіктігі - 400 мм, тереңдігі - 400 мм) жасалуы тиіс. **Барлық металл конструкциялар ГФ-021 грунтқасасымен өңделеді. Сыртқы каркас СВП суспензиясымен боялады (нитроцеллюлоза, пластификаторлар мен диспергатормен араласқан пигмент) коллоксиллин және алкидті шайыр ерітіндісінде, органикалық еріткіштермен, пластификаторларды қосу арқылы 55 мкм қабаттымен. Ғимараттың негізі ленточный фундамент, едені - 5 см қалыңдығымен бетонды жабын. Жоғары шегі - 1258 ГОСТ 8509-93 бұрышты болаттан жасалған күшейтілген іргетас бойынша. Модульдік медициналық бекеттің қабырға қаркасы: 1258 ГОСТ 8509-93 бұрышты болаттан жасалған бұрышты тіректер. Сыртқы қабырға жабыны: үш қабатты сәндвич панельдері, қалыңдығы кемінде 100 мм (минералды пшитамен оқшауланған, тығыздығы кемінде 100) ГОСТ 32603-2012, түсі тапсырыс берушімен келісілген. Ішкі қабырға түсі RAL 9002. Бөлме аралық қабырғалар - үш қабатты сәндвич панельдер, қалыңдығы кемінде 100 мм (минералды пшитамен оқшауланған, тығыздығы кемінде 100) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002). Төбе - үш қабатты сәндвич панельдер, қалыңдығы кемінде 100 мм (минералды пшитамен оқшауланған, тығыздығы кемінде 100 мм) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002). Жабыны төрт бұрышты, салқын, қорғасын-цинкпен жабылған металл профилді жапырақтан жасалған, қалыңдығы кемінде 0,45 мм. Крышаның түсі тапсырыс берушімен келісілген, металл фермалары профильді құбырлардан, ГОСТ 8645-68 бойынша. Шатырдың карнизі кемінде 400 мм болуы тиіс. Карниздің сыртқы жабыны - қорғасын-цинкпен жабылған металл профилді жапырақтар, қалыңдығы кемінде 0,45 мм ГОСТ 52146-2003, карниз түсін тапсырыс беруші келіседі. Су ағызу жүйесін ұйымдастыру - ағынды су жүйесі. Төменгі жағындағы металл жапсырма - қорғасын-цинкпен жабылған болат жапсырмадан жасалған, қалыңдығы кемінде 0,47 мм ГОСТ 14918-80. Электрмен жабдықтау, үшінші категорияның электрмен жабдықтау жүйесі. • Ғимаратқа кіріс 380/220 В ІІР немесе тарату қорабы арқылы; • Заземлеу жүйесі TN-S (3L+N+PE); • Ішкі электр желілері ашық орындалған, ВВГ НГ кабелі тиісті көлденең қимасымен, ПВХ лотоктарда, кабель арналарында; • Автоматты ажыратқыштар және УЗО-мен тарату панельдері; әр бөлмеде кемінде екі қосарланған розетка; • Өр бөлмеде кемінде бір қосқыш; • Электр оқшаулау және заземление қарқындылығын өлшеу қажет болған жағдайда тапсырыс беруші ұйымдастырады. Электр сымдары ВВГ НГх2,5 және ВВГ НГ3х1,5 сымдарымен орындалады. Алдын ала электр жүктемесін Рр = 8,1 кВт, Ру = 9,6 кВт. Жылу, вентиляция және кондиционерлеу: Жылу электрлік конвекторлармен қамтамасыз етіледі, жоспарға сәйкес орналасқан, қуаты кемінде 1,5 кВт/сғ. Су құбыры мен көріз жүйесі: Су құбыры ғимаратты бар орталық су құбыры желісіне қосу арқылы қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, резервтік су жабдығы 500 литр көлеміндегі су резервуарынан ұйымдастырылуы керек. Су қысымын насос станциясы арқылы пластикалық құбырлармен жеткізу қажет. Ішкі көріз жүйесі пластикалық құбырлардан Ø кемінде 50 және 100 мм аралығында орындалады, олар модульді құрылымның едендеріне орнатылып, сыртқы септиктің траншеясына апаралы. Көріз септигі көлемі кемінде 4 м³. Септик бетонды сақиналармен сыртта орнатылады, диаметрі кемінде Ø 150, үш дана, жалпы тереңдігі кемінде 3 м, жер асты шұңқырында, бетонды түбі мен бетоннан жасалған қақпағымен, түсетін люкпен. Заземлеу: Заземлеу үшін сыртқы заземлеу контуры пайдаланылады, ол вертикалды заземлеу құралдарынан (кемінде Ø25) және горизонтальды заземлеу шинасынан тұрады. Заземлеу құрылғысының кедергісі жыл бойы 4 Ом-нан аспайды. Электр тоғымен соғылудан қорғаныс үшін барлық металл электр жабдықтарының бөліктері жерленген болады. Заземлеу үшін электр желісінің нөлдік сымы мен ғимарат ішіндегі жерлендіру шинасы пайдаланылады. Жылу электрлік конвекторлармен қамтамасыз етіледі, саны 12 дана, жоспарға сәйкес орналасқан, қуаты кемінде 1,5 кВт/сғ. ** Электр щіті минималды өлшемі 600х500х250, құрамында электр есептегіш және барлық қажетті жабдықтармен 1 дана. Ашық стеллаж шкафы (Өлшемі: 700х350х1500мм) - 20 дана. Мүздатқыш жалпы көлемі 240л, бір камералы - 2 дана. Микроотопкынды пеш - 2 дана. Электрлік шйнек - 2 дана. Кір жуғыш машина - 1 дана. Сейф - 1 дана. Жабық шкаф 800х400х750мм, ЛДСП 16мм, жабық сөрелер - 16 дана, жартылай шынылы жабық шкаф 800х400х1800мм, ЛДСП 16мм, үстіңгі есіктер алюминий профилінде, шыны түссіз. Артық қабырға МДФ 5мм - 2 дана. Тумба, өлшемі кемінде 416х416х625мм - 18 дана. Ас үй жиһазы - 2,4 м - 1 дана. Кресло жапынғы бғылары, пластикалық тіректермен, крестовина пластик, модель Престиж - 2 дана. Жұмсақ орындық, Металл қаркас, сырланған. Өлшемі: 550х600х830мм - 18 дана. Тексеру қушеткасы бұрандалы аяқтармен КШ 003 - 8 дана. Керуеут ЛДСП бір кісілік матрацпен - 8 дана. Гардероб ілгіші металл, 6 ілгішпен - 4 дана. Үстел металл қаркасымен 1200х800 мм - 3 дана. Үстел металл қаркасымен 1800х800 мм - 1 дана. Айна сөрелермен - 2 дана. Кондиционер (сплит-жүйе) салқиндату қуаты 9000 БТЕ/сғ. 6 дана. Гидронасос минималды қуаты 1000 ватт, 1 дана. Унитаз - 2 дана. Раковина - 2 дана. Сыртқы есіктер бір қақпалы, металл, кемінде 1 мм қалыңдықтағы болаттан жасалған, оқшауланған, өлшемі 960мм2000мм, цилиндрлік құлып және «антипаника» типті авариялық ашу жүйесімен 2 дана. Ішкі есіктер ПВХ, өлшемі 8002000мм 10 дана, өлшемі 10002000мм (маломобильді азаматтар үшін) 1 дана. Бір қақпалы, тығыз, цилиндрлік құлып және баспа қолмен ашылатын тұтқамен (Түс тапсырыс берушімен келісіледі). Терезелер ПВХ, екі камералы шыны пакет, москит торымен, ақ түсті. Өлшемдері: 15001000мм - 6 дана. Барлық буындар, қосылу жерлері металл элементтермен, өшекпейлі қалыптар мен плитуспен жабылады. Жабдықтар жиынтығы: 1. Беседка шатырмен және орындықпен 2х2 м. - 1 дана. 2. Көшедегі жарық бағаналары 50 ватт - 6 дана. 3. Ауладағы ағаштан жасалған дәретхана - 1 дана. 4. Металл контейнер (0,4 м³) - 1 дана. 5. Көшедегі орындық арқалы, ұзындығы 1,5 м - 3 дана. 6. Металл қоқыс салғыш - 3 дана. 7. Асфальт (ұсақ тасты, қалыңдығы 5 см) - 440 м². 8. Газон - 300 м². 9. Түбі бар ағаштар: о Туя - 7 дана, о Сосна - 7 дана. 10. Тактильді плитка (сары түсті) - 15 м. 11. Қоқыс контейнерлері үшін алаң (қалауы 4 м²). 12. Су құбыры: • (Ø 100, 30 м), • (Ø 25, 20 м). • Өрт гидранты, • Құлық 2 сақина, қақпақ, су есептегіш (судың мөлшерін өлшеу құралы). 13. Бензин генераторы кемінде 6 кВт/сғ қуатымен, жанармай бакімен және АВР жүйесімен. Өрт дабылы жиынтығы: 1. Қабылдау-бақылау құралдары - 1 дана. 2. Өртке қарсы дыбыс сезгіш құрылғы оптикалық-электронды нүктелік - 12 дана. 3. Өртке қарсы қолмен іске қосылатын дыбыс сезгіш құрылғы (ИПР) - 2 дана. 4. Сигналдық сирена стробоскоппен - 1 дана. 5. "Шығу" жарық дабылы 12В, жазық экранды табло - 2 дана. 6. Паритет КСПВ 4х0,50 мм кабель (сым) - 100 м. 7. SF7-12 аккумуляторы - 1 дана. 8. Кабель каналы - 50 м. 9. HVR 108 настендік динамик 10W - 1 дана. 10. Акустикалық жүйе басқару құралы - 1 дана. 11. ШВВП 2*0,75 сым - 20 м. 12. TP-Link TL-SF1024D 16-порты Fast Ethernet коммутатор - 1 дана. 13. Телекоммуникациялық шкаф қабырғаға бекітілетін, SHIP, EW5406.100, EW сериясы, 19", 6U, 540450327 мм, IP20, қара түсті - 1 дана. 14. Ағымдағы коректендіру көзінің көзі (UPS), қуаты 800ВА - 1 дана. 15. U/UTP, Категория 5е, 100 МГц кабелі, 305 м қорап - 1 дана. 16. Кабель каналы - 300 дана. Бейнебақылау жүйесі жинағында: 1. Желі видеорегистраторы 8 арналы - 1 дана. 2. (2,8 мм) 4МП ИК желілік бейнекамерасы - 8 дана. 3. Басқарылмайтын коммутатор 8 РоЕ порты 100 - 1 дана. 4. Монитор 21 LED FHD, қара түсті - 1 дана. 5. Қатты диск 8000 ГБ - 1 дана. 6. Қорап 808050 о/у - 8 дана. 7. SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP коннекторы - 25 дана. 8. U/UTP, Категория 5е, 100МГц, 305 м қорап кабелі - 1 дана. Ғимаратқа қойылатын талаптар: • Ғимарат атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсеріне тұрақты болуы керек. • Инженерлік коммуникациялармен жабдықталуы тиіс (желдету, кондиционерлеу, сумен қамтамасыз ету, канализация, жылыту жүйесі). • Өрт дабылы жүйесін орнату талап етіледі. • Санузелдер мен бөлмелерде бөлек желдету жүйесі қарастырылуы керек (электрлік немесе механикалық). Конкурса қатысушы тауардың СТ-KZ сертификатын ұсыну қажет
Глеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Келісім-шарттық міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындау
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
№ конкурса:	№ 13970531-1
Наименование конкурса:	Кербұлақ ауданындағы блоқты-модульді медициналық пункттерді, жедел медициналық жәрдем қосалқы станциясын сатып алу
Номер лота:	№ 76970037-OK1
Наименование лота:	Здание модульное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	236120.900.000990
Наименование товара*:	Здание модульное
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	90027678.57
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	90027678.57
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	6 месяца со дня регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	334030100, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек КАЗАХСТАН, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек,
Размер авансового платежа **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3190-2018
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Обозначение здания: Блочно-модульное Назначение: Блочно - модульного комплекса скорой помощи, осуществляющее оказание оперативной медицинской помощи, в составе областной станции скорой и неотложной медицинской помощи в качестве отдельного медицинского пункта. Условия применения: - температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 45°С; - среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% при температуре плюс 15° С; - высота над уровнем моря не более 1000 м; - в атмосфере типа I - условно-чистая (ГОСТ 15150-69); - в районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64 (ГОСТ 17516-190); - по ветровой нагрузке - I-III районы (СНиП 2.01.07-85); - по снеговой нагрузке - I-IV районы (СНиП 2.01.07-85). Степень огнестойкости: IIIа по СНиП РК 2.02-05-2009. Изготовление, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сопутствующие услуги по подготовке места установки сборно-разборного полнокомплектного модульного здания (пробивка, заделка проемов, устройство, заделка примыканий кровли, стен и т.д.), подключение к электроснабжению, водоснабжению включается в стоимость данного здания. При входе предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями (пандус, ограждения, знаки, звонки и т.д.). Внешние габариты здания: Д/Ш/В - 12000х12000х5500 мм, внутренняя высота помещений не менее 2500мм. Площадь земельного участка для возведения модульного здания составляет 0,15 га. Также территория должна быть ограждена. Ограждение территории земельного участка медицинского пункта должно составлять 160 погонных метров, высотой не менее 1,70 м с двумя въездными воротами и одной входной дверью (калиткой). Стойки для забора из стальной профильной трубы не менее 40*40*2,5 ГОСТ 8639-82. Горизонтальные лаги (не менее трех рядов) из стальной профильной трубы не менее 40*20*1,5 ГОСТ 8639-82.), стороны забора «обшиваются» металлом из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,45 мм Для защиты металлических конструкций от коррозии использовать грунтовку (ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199 и т.д.). Перед нанесением данных лакокрасочных материалов необходимо подготовить поверхность - удаление с поверхности изделия продуктов коррозии металла (ржавчины), окалины, загрязнений жировыми и консервационными смазками, старой краски и других наслоений, мешающих хорошему сцеплению (адгезии) металла с наносимым материалом. После нанесения грунтовки окрасить все металлические изделия (Цвет по согласованию с заказчиком). Ворота ограждения двусторонние распашные - не менее 2 штук. (размер не менее 1,7 м х 4 м), входная калитка (размер не менее 1,7 м х 1 м). На территории станции должны быть установлены 2 гаража из сэндвич панелей толщиной 100мм для автотранспорта размеры не менее 12х7х4 метра (Д*Ш*В), также должны быть установлены металлические навес (металлоконструкция) для автотранспорта размеры не менее 10х7х4 метра (Д*Ш*В) Три стороны навеса обшивается металлом из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,45 мм (Цвет по согласованию с заказчиком Лицевая (передняя) часть открытого типа. Перечень помещений: вестиболь и коридор, кухня, кабинет старшего фельдшера, комната отдыха для мужчин, комната отдыха для женщин, туалет(уборная) раздельная (мужской, женский) с раковиной (умывальником) для рук площадью, комната хранения инвентаря и медицинских препаратов, комната хранения наркотических препаратов, проход, комната хранения отходов. Планировка прилагается в виде схемы. Комната для хранения наркотических препаратов должна быть оборудована системами охранной сигнализации и видеонаблюдения (видеокамеры 2 шт.), а также армирована по всему периметру и оборудована металлической дверью с замком. Крыльцо и пандус Соотношение высоты пандуса к длине должно составлять 1:20 м, в исключительных случаях в затесненных местах 1:12, ширина пандуса не менее 1,2 м; Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м × 2,2 м; Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, необходимо наличие поручней; Поручни на пандусе должны располагаться на уровне 0,7 и 0,9 м, на лестнице на уровне 0,9, где возможно пребывание детей еще на уровне 0,5; На пандусе должны быть бортики высотой не менее 0,05 м по краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги; Боковые края ступеней всех лестниц, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м; Высота порогов входных наружных дверей не должна превышать 1,4 см, внутри здания без порогов; Ширина входной двери доступной для инвалидов, должна быть не менее 0,9 м, при двустворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей; Предусмотреть навес над крыльцом и пандусом Основание пункта из стальной профильной трубы 50*50*2, с обшивкой доколя (Высота - 400 мм, глубина - 400 мм) Все металлические конструкции обрабатываются грунтовкой ГФ-021. Наружный каркас окрашен суспензией СВП (пигмент развальныйный с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов толщиной 55мкм по грунту. Основание здания ленточный фундамент, пол-бетонная стяжка толщиной 5 см -. Потолок - Усиленный пояс по периметру из угловой стали 125*8 ГОСТ8509-93. Каркас стен модульного медпункта: угловые стойки из угловой стали 125*8 ГОСТ 8509-93. Наружная отделка стен: из трёхслойного сэндвича панели толщиной не менее 100 мм (с утеплителем минплита плотностью не менее 100) ГОСТ 32603-2012 Цвет согласовать с заказчиком. Внутренний цвет стен RAL 9002. Межкомнатные стены - из трёхслойной сэндвич панели толщиной не менее 100 мм (с утеплителем минплита плотностью не менее 100) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002) Потолок – из трёхслойной сэндвич панели толщиной не менее 100 мм (с утеплителем минплита плотностью не менее 100 мм) ГОСТ 32603-2012 (RAL 9002). Кровля четырехскатная, холодная из стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,45 мм Цвет кровли согласовать с заказчиком, на металлических фермах из профильной трубы ГОСТ 8645-68. Карниз крыши не менее 400 мм. Внешняя отделка карниза стального оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,45 мм ГОСТ 52146-2003 цвет карниза согласовать с заказчиком. Организовать сток воды - водосточная система Дюно Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий толщиной не менее 0,47 мм ГОСТ 14918-80 Электроснабжение категория электроснабжения III-я; • ввод в здание 380/220В через разъем ИШР или распределительную коробку; • система заземления TN-S (3L+N+PE); • внутренние электрические сети открытого исполнения - кабель ВВГ НГ соответствующего сечения, в лотках, кабельных каналах ПВХ; • распределительные щитки с автоматическими выключателями и УЗО; розеточные группы в каждой комнате не менее двух двойных розеток; • выключатели не менее одного в каждой комнате; •• измерения сопротивления изоляции и заземления электро - лаборатория при необходимости организует Заказчик. электропроводка выполняется проводом ВВГ НГх2,5 и ВВГ НГ3х1,5. Предварительная эл.нагрузкаРр=8,1 кВт, Ру=9,6 кВт Отопление, вентиляция и кондиционирование: Отопление осуществляется от электрического конвектора расположенных согласно плану расстановки, мощностью не менее 1,5 квт/ч. Водопровод и канализация Водоснабжение обеспечивается путем подключения здания к существующей центральной сети водоснабжения. Необходимо также организовать резервное водоснабжение из бака запаса воды объемом 500 л. Напор воды создается насосной станцией по пластиковым трубам к точке потребления. Внутренняя канализация осуществляется из пластиковой трубы Ø не менее 50 и не более 100 мм, смонтированной в полах модульной конструкции и выведена в траншее под землей к наружному септику. Канализационный септик объемом не менее 4м3 Септиком для сбора канализационных отходов служит: смонтированные за пределами здания железобетонные кольца не менее Ø 150 в количестве 3 штук общая глубина не менее 3 метра в подземном котловане, с бетонированным дном и железобетонной крышкой, с откидным люком. Заземление: Для заземления используется контур наружного заземления, выполненный из вертикальных заземлителей (не менее Ø25) и горизонтального заземлителя шиной. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не будет превышать 4 Ом. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением. В качестве проводников заземления используется нулевой провод сети и шину заземления, проложенную по внутренней стене здания. Отопление осуществляется от электрического конвектора, в количестве 12 шт, расположенных согласно плану расстановки, мощностью не менее 1,5 квт/ч. Электрощит минимальный размер 600х500х250, в комплекте с электросчётчиком и всем необходимым оборудованием 1шт., Шкаф стеллаж открытый (Размер:700х350х1500мм) 20шт., Холодильник, общий объем 240л, однокамерный -2шт, Микроволновая печь -2 шт, Чайник электрический -2 шт, Стиральная машина - 1шт, Сейф -1 шт, Шкаф закрытый 800х400х750мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые -16 шт, каф закрытый полуостекленный 800х400х1800мм. ЛДСП 16мм. Верхние двери в алюминиевом профиле, стекло бесцветное. Задняя стенка из МДФ 5мм -2 шт, Тумба, размеры не менее 416х416х625мм -18 шт, Кухонный гарнитур-2,4 м. -1 шт, Кресло кожан с пластиковыми подлокотниками, крестовина пластик, модель Престиж- 2 шт, Стул полумягкий. Каркас металлический крашенный. Размер: 550х600х830мм -18 шт, Кухетка смотровая со съемными ножками КШ 003 -8 шт, Кровать с матрасом ЛДСП односпальные. -8 шт, Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков-4шт, Стол на металлическом каркасе 1200х800. -3 шт, Стол на металлическом каркасе 1800х800. -1 шт, Зеркало с полками-2 шт, Кондиционер (сплит-система) Мощность охлаждения, 9000 БТЕ/ч, 6шт., Гидронасос минимальной мощностью 1000 ватт., 1шт.,Унитаз 2 шт., Раковины 2 шт. Двери наружные одностворчатые металлические двери, изготовлена из стального листа толщиной не менее 1 мм с утеплителем, размер 960мм*2000мм.с цилиндрическим замком и системой аварийного открывания типа «антипаника» 2 шт. Двери внутренние ПВХ, размер 800*2000мм 10 шт., размер 1000*2000мм 1 шт (для маломобильных граждан). Одностворчатые, глухие, с цилиндрическим замком и нажимной ручкой (Цвет по согласованию с заказчиком). Окна ПВХ, стеклопакет двухкамерный, с москитной сеткой, цвет белый. Размеры:1500*1000мм 6 шт., Все стыки, соединения примыкания закрываются доборными металлическими элементами обналичниками и плинтусом. В комплекте поставки: Беседка с крышей и скамьей 2х2 м. 1 шт. Уличный опоры 50 ватт 6 шт. Надворный туалет деревянный 1 шт. Контейнер металлический (0,4 м3) 1 шт. Скамейка уличная со спинкой длина 1,5 м.:3 шт. Урна металлическая-3 шт. Асфальт (мелкозернистый 5 см.) 440 кв.м Газон 300 кв.м. Саженцы: Туя 7 шт. Сосна 7 шт. Тактильная плитка 15 м. (Цвет желтый.) Площадка для мусорных контейнеров площадь 4 кв.м., Водоснабжение: (Ø 100, 30 м.), (Ø 25, 20 м.), пожарный гидрант, колодец 2 кольца, крышка, счетчик (водомер). Бензиновый генератор не менее 6 квт/час в комплекте с топливным баком с АВР. Пожарная сигнализация в комплекте: Прибор приемно-контрольный 1шт, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный -12шт, ИПР Извещатель пожарный ручной - 2шт, Сирена сигнальная со стробом - 1шт, "Выход" Оповещатель световой, 12В, табло плоское - 2шт, Паритет КС1В 4х0,50 мм кабель (провод) - 100м, Аккумулятор SF7-12 - 1шт, Кабельный канал - 50м, HWR 108 Динамик настенный 10W - 1шт. Прибор управления акустической системой - 1шт, Кабель ШВВП 2*0,75 - 20м, Коммутатор TP-Link TL-SF1024D 16-портовый Fast Ethernet - 1шт, Шкаф настенный телекоммуникационный, SHIP, EW5406.100, EW серия, 19" 6U, 540*450*327 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный - 1шт, Источник бесперебойного питания, Мощность 800ВА - 1шт, U/UTP, Категория 5е, 100Мгц, коробка 305 м - 1шт, Кабельный канал - 30шт. Система видеонаблюдения в комплекте: Сетевой видеорегистратор на 8 канала - 1шт, (2,8 мм) 4МП ИК сетевая видеокамера - 8шт, Неуправляемый коммутатор 8 PoE портов 100 - 1шт, монитор 21 LED FHD чёрный - 1шт, Жесткий диск 8000ГБ -1шт, Коробка 80*80*50 о/у - 8шт, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5е, UTP Коннектор - 25шт, U/UTP, Категория 5е, 100Мгц, коробка 305 м -1шт. Здание должно быть устойчиво к прямому воздействию атмосферных осадков, оснащено инженерными коммуникациями, вентиляцией и кондиционированием, водоснабжением, канализацией, отоплением. С установкой системы пожарной сигнализации. Предусмотреть раздельную вентиляционную систему в санузлах и помещениях (электрическую либо механическую). При участии в конкурсе предъявить сертификат СТ-KZ на товар.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Исполнение договорных обязательств качественно и в установленные сроки
---	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).